



Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra:

Construção da unidade básica de saúde - Distrito de Prata dos Baianos

Local:

Rua Principal - Distrito de Prata dos Baianos - Ecoporanga ES

Data:

Abril de 2025

Cronograma Físico - Financeiro

Item	Serviços Preliminares	Valores do item		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
		R\$	%												
01	Serviços preliminares	R\$ 3.945,45	0,22%	R\$ 3.945,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				100,00%											
02	Instalação do canteiro de obras	R\$ 70.769,86	3,97%	R\$ 49.538,90	R\$ 21.230,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				70,00%	30,00%										
03	Movimentação de terra	R\$ 59.844,10	3,35%	R\$ -	R\$ 23.937,64	R\$ 11.968,82	R\$ 23.937,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					40,00%	20,00%	40,00%								
04	Estruturas	R\$ 300.639,36	16,85%	R\$ 30.063,94	R\$ 120.255,74	R\$ 90.191,81	R\$ 60.127,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				10,00%	40,00%	30,00%	20,00%								
05	Paredes e painéis	R\$ 87.187,69	4,89%	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.187,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						100,00%									
06	Esquadrias de madeira	R\$ 46.502,20	2,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.502,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
							100,00%								
07	Esquadrias metálicas (m2)	R\$ 41.291,04	2,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.291,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
							100,00%								
08	Vidros e espelhos	R\$ 13.864,18	0,78%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.864,18
															100,00%
09	Cobertura	R\$ 77.547,86	4,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.038,29	R\$ 15.509,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
							80,00%	20,00%							
10	Impermeabilização	R\$ 21.043,17	1,18%	R\$ -	R\$ 14.730,22	R\$ -	R\$ 4.208,63	R\$ 2.104,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					70,00%		20,00%	10,00%							
11	Tetos e forros	R\$ 20.258,24	1,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.129,12	R\$ 10.129,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
								50,00%	50,00%						
12	Revestimento de paredes	R\$ 264.061,05	14,80%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 211.248,84	R\$ 52.812,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
								80,00%	20,00%						
13	Pisos internos e externos	R\$ 166.761,33	9,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 166.761,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
									100,00%						



Prefeitura Municipal de Ecoporanga

Obra: Construção da unidade básica de saúde - Distrito de Prata dos Baianos

Local: Rua Principal - Distrito de Prata dos Baianos - Ecoporanga ES

Data: Abril de 2025

Cronograma Físico - Financeiro

Item	Serviços Preliminares	Valores do item		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
		R\$	%												
14	Instalações hidrossanitárias	R\$ 56.127,51	3,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.063,76	R\$ 28.063,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
									50,00%	50,00%					
15	Instalações elétricas	R\$ 134.742,26	7,55%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.742,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
										100,00%					
16	Aparelhos elétricos	R\$ 10.143,37	0,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.071,69	R\$ 5.071,69	R\$ -	R\$ -
												50,00%	50,00%		
17	Aparelhos hidrossanitários	R\$ 123.592,19	6,93%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.796,10	R\$ 61.796,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
											50,00%	50,00%			
18	Outras instalações	R\$ 9.901,42	0,56%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,07	R\$ 990,14	R\$ 990,14	R\$ 1.485,21	R\$ 2.475,36	R\$ 1.980,28	R\$ 990,14	R\$ 495,07	R\$ -
							5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	25,00%	20,00%	10,00%	5,00%	
19	Pintura	R\$ 77.806,51	4,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.903,26	R\$ 38.903,26	R\$ -
													50,00%	50,00%	
20	Serviços complementares externos	R\$ 197.700,26	11,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 197.700,26
															100,00%
Total geral		R\$ 1.783.729,05	100,00%												
Valor do serviço executado no mês		R\$		83.548,29	180.154,56	189.348,32	238.600,75	239.981,99	258.756,56	164.291,23	64.271,45	68.848,06	44.965,08	39.398,33	211.564,44
Porcentagem		%		4,68%	10,10%	10,62%	13,38%	13,45%	14,51%	9,21%	3,60%	3,86%	2,52%	2,21%	11,86%
Valor acumulado dos serviços executados		R\$		83.548,29	263.702,85	453.051,17	691.651,91	931.633,90	1.190.390,46	1.354.681,69	1.418.953,14	1.487.801,20	1.532.766,28	1.572.164,61	1.783.729,05
Porcentagem acumulada		%		4,68%	14,78%	25,40%	38,78%	52,23%	66,74%	75,95%	79,55%	83,41%	85,93%	88,14%	100,00%